



ARTOIS MANUTENTION
Zone d'activités du pilastre
62232 VENDIN LES BETHUNE
SAS au capital de 10000€
Siret : 51467083500032 RCS ARRAS

VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL SERVANT AU LEVAGE - BRAS HYDRAULIQUE POUR BENNE AMOVIBLE -

Textes réglementaires : Arrêté du 1^{er} mars 2004

► IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DE L'ÉQUIPEMENT

- Propriétaire : COQUART
- Adresse : 10 Rue Wathieumetz
- 62130 SAINT MICHEL SUR TERNOISE

► CARACTÉRISTIQUE DE L'ÉQUIPEMENT

- Engin : Ampliroll N° 203
- Marque : MILTRA
- Type : 5000 SL
- N° de série : 2010 15 04
- Date de première mise en service : 2010
- Marquage CE : oui
- Fonction : Bennage
- Potence coulissante : Oui
- Relevage hydraulique arrière : Oui
- Compteur horaire ou kilométrique : 215 756 km
- Benne : / n° d'identification : /
- Porteur : MERCEDES n° d'immatriculation : AT 936 YL

► INTERVENTION

- Date d'intervention : 16/10/2020
- Lieu d'intervention : Saint Michel sur Ternoise

► NATURE DE LA VÉRIFICATION

- Périodique : semestrielle
- Compteur horaire ou kilométrique : 215 756 km
- Prochaine vérification avant le : 16/04/2021

► **PRÉSENTATION DES DOCUMENTS ACCOMPAGNANTS L'ENGIN**

- Certificat ou déclaration de conformité : ☒ Oui
- Notice d'instruction : ☒ Oui
- Rapport de première mise en service : ☒ Oui
- Dernier rapport de vérification : ☒ Oui


► **OBSERVATIONS**

- Corrosion sur faux châssis

Les essais et examens réalisés dans la limite de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'autres d'anomalies.

Le Vérificateur (nom et signature)

CATHELAIN Sébastien

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cathelain', is written over a light blue rectangular background.

LE PROCÈS VERBAL EST DÉLIVRÉ EN ADÉQUATION AVEC LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

► **OBJET DE LA VÉRIFICATION** (les numéros des articles correspondent à l'arrêté du 1 mars 2004)

		C	NC	SO
1	DOCUMENTATION			
1.1	Plaque d'identification constructeur (art.9)	X		
1.2	Marquage capacité nominale (art. 9)	X		
1.3	Consignes de sécurité (art.3)	X		
2	STRUCTURES			
2.1	Structure d'ensemble : état général (art.9)	X		
2.2	Support d'équipement, fixation châssis, faux châssis (art.9)		X	
2.3	Fût, caissons, potence de levage - Aspect général (art.9)	X		
2.4	Galets, coulisses, rouleaux (art.6 et 9)	X		
2.5	Protection des points chauds (art. 9)	X		
2.6	Crochet (usure, linguet) (art. 9)	X		
2.7	Chaînes : identification, état général (art.9)			X
2.8	Chaînes : verrouillage sur structure et sur benne (art.6 et 9)			X
2.9	État de propreté	X		
3	ÉNERGIE			
3.1	Témoins lumineux « ordre de route » (art.6)	X		
3.2	Coupe-batterie (art.9)	X		
4	POSTE DE COMMANDE ET ORGANE DE SERVICE			
4.1	Poste de commande en hauteur (art.9)	X		
4.2	Organes de services : Pictogrammes (art.9)	X		
4.3	Commandes : état général, retour au neutre (art.6 et 9)	X		
4.4	Avertisseur sonore (art.9)	X		
4.5	Échappement : bon emplacement, protection points chauds (art.9)	X		
4.6	Éclairage de travail et gyrophare, rétroviseurs (art.9)	X		
5	EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OU PNEUMATIQUE			
5.1	Circuit hydraulique - Vérins, flexibles (art.6 et 9)	X		
5.2	Circuit pneumatique - vérins, canalisations (art. 6 et 9)	X		
5.3	Pompe, distributeur, tuyauteries (art.6 et 9)	X		
6	DISPOSITIFS DE SECURITE			
6.1	Contrôle de descente des charges (limiteur de débit) (art.6)	X		
6.2	Présence de clapet de sécurité (art.6)	X		
6.3	Limiteur de charge par limiteur de pression (présence du plombage) (art.6 et 9)	x		

C : Conforme - NC : Non conforme - SO : Sans objet

		C	NC	SO
6.4	Fonctionnement des fins de courses (art. 6)	X		
6.5	Verrouillage de la benne (art.6 et 9)	X		
6.6	Verrouillage mécanique bielle/basculeur (art. 6 et 9)	X		
6.7	Blocage manuel (art. 6)			X
7	EXAMEN DE MONTAGE ET D'INSTALLATION (art.5-II)			
7.1	Compatibilité entre le bras et le véhicule	X		
7.2	Installation conforme au code de la route	X		
8	ESSAI DE FONCTIONNEMENT			
8.1	Levage, pennage - Bon fonctionnement (art.6)	X		
8.2	Maintien de la charge d'essai (art.6)	X		

C : Conforme - NC : Non conforme - SO : Sans objet