

Accrochage réseau – Terrassement à la pelle dans une zone d'incertitude



Le lundi 26 février, une équipe a terrassé dans le fuseau d'incertitude d'un branchement gaz.

Conclusion :

- Arrachement du réseau gaz
- Déplacement pompiers / gendarmerie
- Confinement des habitants
- 3h de pertes

L'accrochage n'a heureusement causé aucun dommage humain, mais des rappels s'imposent.

Les réseaux doivent toujours être visible au sol peu importe les conditions climatiques

L'utilisation d'une grue dans le fuseau d'incertitude est **prohibée**

Une berge doit être faite de part et d'autre la fouille d'une largeur minimale de 40cm pour éviter tout éboulement

Les fouilles et tranchées doivent être vidées autant que possible



Le réseau en question était marqué et tracé au sol. L'utilisation d'une technique douce était obligatoire dans le fuseau d'incertitude.

Rappel en cas d'accrochage gaz :

- Stopper immédiatement le fonctionnement des engins et des sources de point chaud
- S'éloigner de la zone et prévenir les pompiers et l'exploitant du réseau concerné
- Aménager l'arrivée des secours et éloigner toutes personnes de la zone
- Accueillir les secours