



INSPECTION COMMUNE PREALABLE

Réglementation générale : décret 1992

INFORMATIONS AFFAIRE

Numéro d'affaire Racing : RAC-NPC-25-006117

Libellé de l'opération : JESSU/C4 250 kVA/CC

Adresse des travaux : D14E2 62860 BUISSY

Début des travaux : 23/03/2026 **Fin des travaux** : 08/05/2026

INFORMATIONS ICP

Date ICP : 13/01/2026

Lieu ICP : D14E2 62860 BUISSY

Parties en présence :

Fonction	Entreprise	Nom-Prénom	Mail	Téléphone	Présence
Entreprise Extérieure	COQUART ET FILS	MALYSA Gabriel	gabriel.malysa@coquart.eu	03 21 03 20 79	☒
Conducteur de travaux	Ramery	Sebastien Dubois	sedubois@ramery.fr		☒
Manager MOAR	ENEDIS	BARRA Nicolas	nicolas.barra@enedis.fr	06.59.58.28.10	☐
CP	ENEDIS	PATRIGNANI Anthony	anthony.patrignani@enedis.fr		☒
CSE			npdc-cse@enedis.fr		☐

IDENTIFICATION DES RISQUES

Thème	Sous-Thème	Risque	Responsable de la mise en œuvre et Mesure de prévention	Risques d'interférences	Risques Singuliers
Risques électriques	Souterrain : Présence d'une canalisation souterraine dans l'emprise du chantier	Dégâts aux ouvrages	Coquart Analyser le retour des DICT ,Utilisation de la "méthode douce" à proximité des ouvrages sensible	☐	☒
Risques électriques	Accès à l'ouvrage pour le raccordement	Electrisation, électrocution, brûlure	Coquart/Ramery Attendre la confirmation du BEX avant d'accéder à l'ouvrage.	☒	☐
Risques de Coactivité, interférence	Identifications des sous-traitants	Accident	Coquart Signaler avant l'utilisation de sous-traitant et leurs décliner le PP	☐	☒
Risques mécaniques ou de chute	Poste : Déchargement de poste de transformation ou armoire préfabriqués	Chute d'objet, heurt, écrasement...	Coquart définir le mode opératoire en amont et avoir les autorisations pour couper la circulation. port des EPI et respect de la zone de balisage.	☐	☒
Risques mécaniques ou de chute	Supports/Tourets : Chargement et déchargement	Chute d'objet, heurt, écrasement...	Coquart Utilisation d'appareils de manutention adapté à la charge manipulé, port des EPI, balisage de la zone de déchargement.	☐	☒
Risques liés à l'environnement du chantier	Balisage chantier	Risque routier, plain-pied, chocs	Coquart Mise en place de balisage avertisseur en utilisant les prescrits de ENEDIS	☐	☒
Risques liés à l'environnement du chantier	Terrassement	Chute dans la fouille/tranchée d'un tiers	Coquart Mise en place de barrières rigides pour prévenir de la chute.	☐	☒
Risques liés aux travaux dangereux	Réalisation d'accessoire en fond de fouille	Incendie, explosion	Coquart/Ramery Acte à réaliser par une personne formée et habilitée, mise en place des EPC et bâche isolante.	☐	☒
Risques liés aux travaux dangereux	Découverte d'engins explosif	Explosion	Coquart/Ramery Sécurisez le périmètre : balisez le visible et empêchez en l'accès Prévenez les secours : faites le 17 le 18 ou le 112.	☐	☒

PLANNING POUR LIMITER LES INTERFERENCES ENTRE PRESTATAIRES			
Phase de travail	Dates	Entreprises concernées	Interférences Entre EE

AUTRES CONTRAINTES SUR LE CHANTIER ET INSTRUCTIONS